

Uchwała Nr XXVI/237/2004
Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. *„Likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych nr 1, 4+4a, 5 i 6 oraz rekultywacja terenów skażonych po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” wydzielonego z przedsięwzięcia pn.: „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 – Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwianie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych „Tarnowskich Górach” w Likwidacji”.*

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124, ust.1, pkt 4a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
uchwała:

§ 1

Przyjąć harmonogram rzeczowo - finansowy zadania pn. *„Likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych nr 1, 4+4a, 5 i 6 oraz rekultywacja terenów skażonych po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”* stanowiący załącznik do niniejszej uchwały – z zastrzeżeniem zawartym w § 2 i § 3 niniejszej uchwały.

§ 2

Na poczet realizacji zadania, o którym mowa w § 1 zabezpieczyć na 2005 rok wkład własny ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 100 000,00 zł.

§ 3

Upoważnić Zarząd Powiatu do występowania do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o środki finansowe na realizację zadania pn. *„Likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych nr 1, 4+4a, 5 i 6 oraz rekultywacja terenów skażonych po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”* w kwotach dotacji określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym przedmiotowego zadania.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Gabriel Tobor

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Likwidacja zwałowisk odpadów niebezpiecznych nr 1, 4+4a, 5 i 6 oraz rekultywacja terenów skażonych po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry"

w ramach przedsięwzięcia pn.:

"Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji"

w okresie 1.11.2004 - 31.12.2005 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2004	2005	RAZEM	
				brutto	w tym VAT
1	Likwidacja zwałowiska nr 1 (192,8 tys. m ³)				
1a	urabianie odpadów + transport [30 tys. m ³ w 2004 i 162,8 tys. m ³ w 2005]	628,6	3 411,3	4 039,9	728,4
1b	wbudowywanie odpadów w CSO [30 tys. m ³ w 2004 i 162,8 tys. m ³ w 2005]	306,5	1 663,1	1 969,6	355,1
1c	ekrany akustyczne	192,6		192,6	34,7
1d	wypełnienie i niwelacja terenu po wybranych odpadach [31,0 tys. m ³]		2 593,1	2 593,1	467,5
1e	rekultywacja terenu [10,2 ha]		1 470,6	1 470,6	265,1
2	Likwidacja zwałowiska nr 5 (42,3 tys. m ³)				
2a	urabianie odpadów + transport (20,3 tys. m ³ w 2004 + 22,0 tys. m ³ w 2005)	740,9	803,0	1 543,9	278,4
2b	zestawianie odpadów (7,5 tys. m ³ w 2004 + 22,0 tys. m ³ w 2005)	533,9	1 566,3	2 100,2	378,7
2c	wbudowywanie odpadów (20,3 tys. m ³ w 2004 + 22,0 tys. m ³ w 2005)	207,1	224,4	431,5	77,8
2d	wypełnienie i niwelacja terenu po wybranych odpadach [7,5 tys. m ³]		631,0	631,0	113,8
2e	rekultywacja terenu [1,7 ha]		228,0	228,0	41,1
3	Zamknięcie i rekultywacja kwater K1, K2, K3, K4 i K5 CSO (pow.12,81 ha)		35 306,6	35 306,6	6 365,8
4	Wykonanie ogrodzenia z elementów żelbetowych + brama		467,7	467,7	84,3
5	Likwidacja zwałowiska nr 4+4a (58,5 tys. m ³)				
5a	urabianie odpadów + transport [58,5 tys. m ³]		2 009,3	2 009,3	362,3
5b	zestawianie odpadów [58,5 tys. m ³]		4 165,1	4 165,1	751,0
5c	wbudowywanie odpadów w CSO [58,5 tys. m ³]		596,4	596,4	107,5
5d	wypełnienie i niwelacja terenu po wybranych odpadach [28,7 tys. m ³]		2 364,3	2 364,3	426,3
5e	rekultywacja terenu [2,2 ha]		373,4	373,4	67,3
6	Likwidacja zwałowiska nr 6 (91,3 tys. m ³)				
6a	urabianie odpadów + transport do CSO [91,3 tys. m ³]		2 439,2	2 439,2	439,8
6b	zestawianie odpadów [35,0 tys. m ³]		2 492,0	2 492,0	449,3
6c	wbudowywanie odpadów w CSO [91,3 tys. m ³]		931,1	931,1	167,9
6d	wypełnienie i niwelacja terenu po wybranych odpadach [18,5 tys. m ³]		1 578,4	1 578,4	284,6
7	Budowa studni odwadniających dla zwał. nr 6		170,5	170,5	30,7
8	Wypełnienie oraz rekultywacja terenu po zwałowisku nr 7				
8a	wypełnienie i niwelacja terenu po wybranych odpadach [5,5 tys. m ³]		442,9	442,9	79,9
8b	rekultywacja terenu [1,1 ha]		149,4	149,4	26,9
9	Transport i wbudowanie w CSO: odpadów z obszaru pod infrastrukturę CSO [3,0 tys. m ³], skażonego gruntu z terenu pod infrastrukturę CSO [37,7 tys. m ³], skażonego gruntu z terenu pod wtórne zagospodarowanie [11,8 tys. m ³]		1 619,7	1 619,7	292,0
10	Wypełnienie i niwelacja terenu pod infrastrukturę składowiska z uwzględnieniem obszaru po zmniejszeniu kwater K4 i K5 [68,0 tys. m ³]		5 505,0	5 505,0	992,6
11	Rekultywacja obszaru pod infrastrukturę składowiska i obszaru pod wtórne zagospodarowanie (w tym teren po zlikwidowanym zwałowisku nr 6) [13,9 ha]		1 461,0	1 461,0	263,4
12	Wypełnienie i niwelacja terenu obszaru wtórnego zagospodarowania (bez terenu po zlikwidowanym zwałowisku nr 6) - [10,4 tys. m ³]		842,4	842,4	151,9
13	Wbudowanie dodatkowych ilości skażonego gruntu z podłoża zwałowisk do CSO [75,7 tys. m ³] i wypełnienie materiałem inertym dodatkowych przegłębień [41,9 tys. m ³]		5 445,1	5 445,1	981,8
14	Skarpowanie wbudowanych odpadów		100,0	100,0	18,0
15	Likwidacja bocznicy kolejowej				
15a	rozbiórka torowisk bocznicy kolejowej wraz z ich podbudową		217,7	217,7	39,3
15b	urabianie, transport i wbudowanie odpadów [13,9 tys. m ³]		379,5	379,5	68,4
15c	wypełnienie i niwelacja terenu [15,8 tys. m ³]		1 295,6	1 295,6	233,6
15d	rekultywacja terenu [1,26 ha]		235,8	235,8	42,5
16	Odwodnienie terenu dla utworzenia bariery odwadniającej	168,3	28,1	196,4	35,4
17	Wyburzenie obiektów technologicznych i likwidacja infrastruktury technicznej zakładu		1 212,1	1 212,1	218,5
18	Zabezpieczenie gazociągu		218,7	218,7	39,4
19	Drogi zewnętrzne utrzymanie		150,0	150,0	27,0
20	Koszty dodatkowe (ok. 5% wartości kontraktu): inżynier kontraktu, obsługa geodezyjna,		5 000,0	5 000,0	901,5

RAZEM	2 777,9	89 787,8	92 565,7	16 689,6
Wartość prac w EURO [wg kursu 4,6529 PLN za 1 EUR]	597,0	19 297,2	19 894,2	3 586,9

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU

Gabriel Tobor

mgr inż. Joachim Ganszyniec