

Tarnowskie Góry, dnia 9 stycznia 2023 roku

## **Protokół z kontroli**

Nazwa jednostki kontrolowanej: Starostwo Powiatowe  
w Tarnowskich Górach

Kierownik jednostki kontrolowanej: Krystyna Kosmała Starosta  
Tarnogórski

Temat kontroli: kontrola realizacji inwestycji  
prowadzonych przez Powiat  
Tarnogórski w latach 2019-2021

Kontrola została przeprowadzona na podstawie §35 ust. 3 Statutu Powiatu Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2020r. poz. 7618) oraz rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2022 rok, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/351/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

- 1) Przewodniczący: Eugeniusz Ptak
- 2) Zastępca Przewodniczącego: Maciej Mączyński
- 3) Sekretarz: Krzysztof Piasecki
- 4) Członek Komisji: Anna Sykosz

### **I. Przebieg kontroli**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 15 listopada i 6 grudnia 2022 roku. Upoważnienie nr 8/2022 stanowi załącznik nr 1. Listy obecności stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i nr 3.

W dniu 15 listopada 2022 roku członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z zestawieniem inwestycji za lata 2019-2021 (załącznik nr 4) oraz złożyli wniosek do Zarządu Powiatu o udostępnienie

korrespondencji pomiędzy Zarządem Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach a Zarządem Powiatu dotyczącej konieczności budowy stacji transformatorowej (załącznik nr 5).

Eugeniusz Ptak Przewodniczący Komisji poprosił Joannę Krawczyńską naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa (ID) o podanie wartości środków przeznaczonych dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. oraz o wysokość kosztów poniesionych na inwestycje realizowane w WSP S.A. Naczelnik ID podała kwotę 21.670.578 zł oraz doprecyzowała przedmiotowe wydatki. Podała również kwotę środków zewnętrznych uzyskanych z programu Polski Ład i dotacji rządowych – łącznie ponad 8.300.000 zł. W czasie kontroli szeroko był omawiany problem warunków zasilania i budowy nowej stacji transformatorowej wynikający ze zwiększenia zapotrzebowania na energię elektryczną. Z kontroli wynika, że WSP S.A. wystąpił z wnioskiem o nowe przyłącze energetyczne do dostawcy energii firmy Tauron S.A. dopiero we wrześniu 2022 roku. Radny Krzysztof Piasecki zapytał czy brano pod uwagę innego dostawcę energii, np. PGE. Na to pytanie nie uzyskano odpowiedzi. Ostatecznie WSP S.A. podpisał umowę z firmą Tauron S.A. na dostawę i sprzedaż energii elektrycznej. Ponadto z kontroli wynika, że po wykonaniu przyłącza zostanie wydierżawiona stacja transformatorowa kontenerowa od firmy Trafo-rent z Tychów na czas 6-7 miesięcy za kwotę ok. 110.000 zł. Przewodniczący Komisji złożył wniosek o wgląd do korespondencji dotyczącej warunków zasilania prowadzonej między Zarządem WSP S.A., zarządcą i zakładem energetycznym.

W dniu 6 grudnia 2022 roku Komisja Rewizyjna przystąpiła do analizy korespondencji między Zarządem WSP S.A., a właścicielem, tj. Powiatem Tarnogórskim. Korespondencja dotyczyła zmiany

i modernizacji warunków zasilania wynikających z rozbudowy WSP S.A. Korespondencją analizowano korzystając z wyjaśnień Naczelnik ID.

II. Informacje dotyczące kontroli realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w latach 2019-2021.

Dnia 13 lutego 2020 roku wstępnie określono stan warunków zasilania. Dnia 12 marca 2020 roku odbyło się spotkanie w siedzibie Powiatu z Prezesem WSP S.A. oraz kierownikiem technicznym. Oszacowano moc jednego bloku operacyjnego na 480 kW. Dnia 8 stycznia 2021 roku wykonano audyt energetyczny. Z kolei wniosek do dostawcy firmy Tauron S.A. złożono 3 sierpnia 2021 roku.

Z analizy dokumentacji wynika duża przewlekłość między określeniem zapotrzebowania WSP S.A. na energię elektryczną, a złożeniem wniosku o zmianę warunków zasilania do dostawcy energii firmy Tauron S.A.

III. Ustalenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego wynikające z kontroli realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w latach 2019-2021.

Wydaje się, że wpływ na taki stan rzeczy miały różne czynniki. Okres 2019-2021 charakteryzował się utrudnieniami w działalności WSP S.A. wynikającymi z pandemii COVID-19, uruchomienia oddziału SOR w WSP S.A., problemów z wykonawcami oraz różnych koncepcji rozwiązań technicznych przebudowy i reorganizacji szpitala. Zabrakło bardziej holistycznego podejścia do tak złożonego zadania.

Na tym kontrolę zakończono.

Zgodnie z §11 ust. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego, stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu Powiatu

Tarnogórskiego (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2020r. poz. 7618)  
protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

*Przewodniczący: Eugeniusz Ptak* .....

*Zastępca Przewodniczącego: Maciej Mączyński* .....

*Sekretarz: Krzysztof Piasecki* .....

*Członek Komisji: Anna Sykosz* .....

*Kierownik jednostki kontrolowanej* .....